	Délais	2019								2020												2021												2022			
		octobre	nov	decembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septem	octobre	novembre	décemb	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septem	octobre	novembre	décemb	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
Procédure règlementaire (droit des sols)																																			
Modification du PLUI (OAP)	6 à 8 mois																																		
Procédure environnementale																																			
phase etude																																			
Choix consultation d'un MOE (lot dossiers règleme	3 mois																																		
notification du marché/ démarrage des études	1 jour																																		
dossier loi sur l'eau	2 mois																																		
inventaire faune/flore	5mois- inventaire hiver																																		
réalisation du dossier d'étude d'impact	2 mois																																		
dossier dérogation espèces protégées	5 mois minimum																																		
dépôt de l'autorisation environnementale	1 jour																																		
phase instruction du dossier																																			
examen du dossier (si complet)	4 mois																																		
Saisine Autorité environnementale + DREAL+ expe	3 mois																																		
Avis favorable de l'autorité environnementale	1 jour																																		
Phase enquête publique																																			
Préparation enquête publique (saisine CE)	1 mois																																		
Publication	1 mois																																		
enquête publique	1 mois																																		
rapport du CE	1 mois																																		
Phase décision du Préfet																																			
décision du préfet	2 mois																																		
si CODERST	1 mois																																		
Arrêté du Préfet	1 jour																																		
recours des tiers	2 mois																																		
Signature acte authentique (conditionnée à l'obtention des autorisations règlementaires et environnementales/PC…)	1 jour																																		
Dépôt PC																																			
démarrage possible des travaux (mesures compensatoires préalables aux aménagements																																			
Démarrage possibles des travaux d'aménagement et de constructions																																			

travail en parallèle sur le PC/ DCE entreprise

obtention du PC, purgé de tous recours

Démarrage des travaux Demathieu Bard

Ce planning neprend pas en compter les consultations des entreprises (MOE pour les mesures compensatoires/ places publiques, dévoiement de la cana)

Plusieurs éléments pourront être réalisés en temps masqués pour optimiser au mieux le planning

PLANNING PREVISIONNEL DES PROCEDURES ENVIRONNEMENTALES

version V_0- Cusy_ Les Bruchets